

NASSANSAAT DURCH ANSPRITZBEGRÜNUNG

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Datum:

Büro / Firma / Kunde:	<input type="text"/>		
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Telefon:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>	Mobil:	<input type="text"/>
PLZ / Ort:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>
BV-Bezeichnung:	<input type="text"/>		
Straße:	<input type="text"/>		
PLZ / Ort:	<input type="text"/>	Optigrün-Objekt-Nr.:	<input type="text"/>

Technische Angaben zum Bauvorhaben:

Anzahl der Dachflächen: Stück (mögl. Dachaufsichtsplan oder Skizze beilegen)
 Gesamte Dachflächen: m² (inkl. Kiesstreifen, Lichtkuppeln, Belagsflächen etc.)
 Davon begrünte Fläche: m² (abzgl. Kiesstreifen, Lichtkuppeln, Belagsflächen etc.)
 Gebäudehöhe: m (max. mögliche Förderhöhe 30 m)
 Dachneigung: % oder Grad

(Bitte beachten: max. mögliche Entfernung LKW-Standplatz bis Dachfläche ca. 100m)

Wasserentnahmestelle vorhanden: Ja Nein

Wenn ja, welcher Art:

Hydrantenanschluss in Entfernung zum Gebäude von ca. m

Hausanschluss außerhalb Hausanschluss innerhalb, Gewinde Zapfhahn: Zoll

Folgende Vorarbeiten müssen vorher abgeschlossen sein:

- Kiesstreifen eingebaut
- Substrat eingebaut
- Kontrollschächte eingebaut
- Blechverwahrungen angebracht
- Ggfs. Blitzschutz verlegt
- Ggfs. Stardüngung ausgebracht
- Sedumspossen aufgestreut

Die genannten Vorarbeiten werden abgeschlossen sein: Ja Nein

Geplanter Umfang der Anspritzbegrünung:

- Nur Verklebe-Anspritzung ohne Saatgut oder Keimsubstrat (für alle Aufbauten möglich)
- Mit Saatgut MKR (nur Kräuter) mit 2 l/m² Keimsubstrat (bei Einschichtaufbau mit Substrat M)
- Mit Saatgut MKR (nur Kräuter) mit 4 l/m² Keimsubstrat (bei Einschichtaufbau mit Substrat M)
- Mit Saatgut MKR (nur Kräuter) mit 8 l/m² Keimsubstrat (bei Einschichtaufbau mit Substrat M)
- Mit Saatgut EKR (nur Kräuter) ohne Keimsubstrat (bei Mehrschichtaufbau mit Substrat E)
- Mit Saatgut EKR wild-heimisch ohne Keimsubstrat (bei Mehrschichtaufbau mit Substrat E)
- zzgl. Gräser-Saatgut

(alle weiteren notwendigen Zusätze für die Spritzmischung wie z.B. Kleber werden vom Verarbeiter bereitgestellt)

Bereitstellung Keimsubstrat auf ca. 1,5 m Arbeitshöhe möglich?

(z.B. mit Radlader/Stapler) Ja Nein

Hinweis:

- Vertragsgrundlage sind die Angaben in der Auftragsbestätigung
- Wir gewährleisten eine fachgerechte Ausführung und einwandfreie Zuschlagstoffe
- Es gelten unsere allg. Liefer- und Geschäftsbedingungen
- Die ausgefüllte Checkliste senden Sie bitte per Mail an:

vegetation@optigruen.de